

Parc d'Estérel – Sentier

- Préparer plan d'évacuation – Les gens doivent communiquer avec le 911.
- Publier un feuillet « Programme d'urgence et de sécurité » – **Francine Chaput a remis à Mme Bonneau un document pour ce dossier, document à faire.**
- Autorisation des propriétaires des sentiers qui ne sont pas sur nos terrains.
- Continuer à faire l'entretien et l'amélioration des sentiers existants.
- Continuer à surveiller les subventions possibles
 - o Demande de subvention FRR pour l'étude de la capacité des lacs et pavillon au Parc Lavigne (En attente de la réponse de la MRC)
 - o Nous avons eu la confirmation par M. Dydzak que la Ville recevra 5 000\$ du FRR pour le pavillon au Parc Lavigne mais rien pour l'études de la capacité des lacs. Décision du Conseil le 18 juin d'aller de l'avant avec le pavillon, on pourrait peut-être modifier au besoin. **(Voir document d'accès au lacs pour le suivi du dossier)**
- Rencontre avec SOPAIR et Ste-Marguerite pour le raccordement de nos sentiers
 - o Simon Provencher de STM s'occupe de demander un estimé à Monco pour les travaux. Simon a obtenu l'autorisation de M. Maillé obtenu.
 - o Ste-Marguerite a donné un contrat pour faire demande de CA.
 - o La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson recevra 25 000\$ du FDT pour le projet
- Travaux accès au Lac Castor et entretien des sentiers pédestres
 - o Demande de CA auprès des différents Ministères : Autorisations reçues.
 - o Nous avons reçu 15 000 \$ de subvention du FDTL et 83 343.25\$ du PSSPA. Travaux pour les ponceaux terminés, le reste des travaux reprendront au printemps 2021. Rencontre de démarrage a eu lieu le 6 mai 2021, les travaux ont repris le 4 juin et se poursuivront jusqu'à la fin juillet. **Les travaux sont terminés, il reste à aller faire l'inspection finale avec l'entrepreneur avant la fin août pour voir s'il y a correctif à apporter. Mme Bonneau devra s'occuper de finaliser les documents pour les demandent de subvention.**
 - o En juillet, nos employés de TP avec Norco Construction referont le pont dans le sentier Original. Les matériaux sont tous commandé manque les beams d'acier et la quincaillerie à recevoir. Début des travaux prévu à la mi-juillet. **Les travaux sont terminés. Mme Bonneau devra s'occuper de finaliser les documents pour les demandent de subvention.**

Nadine Bonneau

Nadine Bonneau, Trésorière

Le 17 août 2021